

**Azienda Servizi alla Persona Umberto I - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014**

<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b>	Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016: 10. Programmazione - b.2) Obiettivo strutturale								
<b>Cod. Ob.</b>	2	<b>Rilevanza</b>	Alta	<b>Referente</b>	Martin Gianni				
<b>Data assegnazione</b>	01-mar-14	<b>Tipologia ob</b>	Strutturale						
<b>Descrizione</b>	<b>Qualificazione dell'immobile e dei servizi dell'ASP mediante la conclusione del IV lotto dei lavori e avvio del V lotto dei lavori di ristrutturazione, con particolare riguardo all'area esterna e all'implementazione dei posti letto.</b>								
<b>Fasi dell'obiettivo</b>	<b>Previsione</b>		<b>Avanzamento</b>		<b>Revisione</b>				
<b>Fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realizzato %</b>
Presentazione SCIA antincendio e cert. Agibilità (IV lotto lavori)	01/03/2014	30/06/2014						5	0
Attivazione gruppo di lavoro multiprofessionale per co-progettazione nuovi posti letto	01/03/2014	01/04/2014	01/03/2014	01/04/2014				10	100
Redazione modifica progetto esecutivo e individuazione RUP 5 lotto	20/03/2014	10/04/2014	20/03/2014	10/04/2014				5	100
Acquisizione pareri su modifiche progetto	10/04/2014	31/05/2014	10/04/2014	31/05/2014				5	100
Assunzione mutuo a parziale copertura lavori	10/04/2014	31/05/2014	10/04/2014	31/05/2014				10	100
gara appalto e affidamento lavori	15/05/2014	15/06/2014	15/05/2014	15/07/2014				15	100
Realizzazione lavori	16/06/2014	28/02/2015	01/09/2014	28/02/2015				25	100

Attivazione nuovi posti letto con agibilità parziale	01/07/2014	30/09/2014	01/09/2014	31/12/2014				15	100	
Chiusura lavori con accattastamento	01/03/2015	30/06/2015						5	0	
Agibilità definitiva struttura	01/03/2015	30/09/2015						5	0	
								<b>Totale</b>	100	85

### INDICATORI

<b>Codice obiettivo</b>	2
-------------------------	---

Tipologia	Obiettivo
Presentazione SCIA	1
Presentazione cert. Agibilità	1
Approvazione modifiche progetto	1
n° posti letto attivati	4
Approvazione capitolato di appalto	1

Realizzato			
30-apr	30-ago	31-dic	Scost.
		0	1
		0	1
		1	0
		4	0
		1	1

Motivazione del ritardo	20	40	60	80	100
<b>Interna</b>					
<b>Esterna</b>					X
<b>Motivazione del ritardo</b>	Le prescrizioni del Comando dei vigili del fuoco hanno rallentato la realizzazione dei lavori e reso non possibile la chiusura, anche amministrativa, degli stessi. Si sono tuttavia potuti realizzare tutti i lavori previsti dal progetto originario. Rimangono da completare le opere prescritte dai vigili del fuoco. Sono stati realizzati 8 nuovi posti letto.				
<b>Soluzione proposte per risoluzione criticità</b>	Con la perizia di variante, con l'avanzo di gestione 2014 e con fondi sul bilancio 2015 si cercherà di provvedere a tutte le prescrizioni del comando dei vigili del fuoco.				